



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DOS PARECÍS  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA**

**CRONOGRAMA**

**Obra:** CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO (EDIFICAÇÃO)  
**Endereço:** AVENIDA AMAPÁ - JARDIM PRIMAVERA  
**Município:** CAMPO NOVO DO PARECÍS - MT  
**Data:** set/14

**FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor Total do Item (R\$)	DIAS CONSECUTIVOS											
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.842,95	100%	7.842,95		-		-		-		-		-
2	PISO / PAVIMENTAÇÃO	R\$ 32.101,39		-		-	20%	6.420,28	30%	9.630,42	50%	16.050,69		-
3	PINTURA	R\$ 17.455,06		-		-		-	20%	3.491,01	30%	5.236,52	50%	8.727,53
4	COBERTURA	R\$ 115.137,52	50%	57.568,76	50%	57.568,76		-		-		-		-
5	ESQUADRIAS	R\$ 23.252,37		-		-	50%	11.626,18	30%	6.975,71	20%	4.650,47		-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.762,08		-		-	60%	4.057,25	20%	1.352,42		-	20%	1.352,42
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 31.485,94	20%	6.297,19	30%	9.445,78	20%	6.297,19	20%	6.297,19	10%	3.148,59		-
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 630,71		-		-		-		-		-	100%	630,71
TOTAL DE CUSTO DIRETO (R\$)		R\$ 234.668,01	24%	71.708,90	22%	67.014,54	9%	28.400,90	9%	27.746,74	10%	29.086,28	4%	10.710,65
TOTAL DE CUSTO INDIRETO (R\$)		R\$ 64.838,75	31%	R\$ 19.813,17	29%	R\$ 18.516,12	12%	R\$ 7.847,17	12%	R\$ 7.666,42	12%	R\$ 8.036,54	5%	R\$ 2.959,35
<b>TOTAL (CD* + CI**) (R\$)</b>		<b>R\$ 299.506,76</b>	<b>31%</b>	<b>91.522,07</b>	<b>59%</b>	<b>177.052,73</b>	<b>71%</b>	<b>213.300,79</b>	<b>83%</b>	<b>248.713,96</b>	<b>95%</b>	<b>285.836,78</b>	<b>100%</b>	<b>299.506,78</b>

**RESPONSÁVEL**

**AUGUSTO ENZWEILER**  
ARQUITETO E URBANISTA

**VISTOS**

\* CD: CUSTO DIRETO; \*\*CI: CUSTO INDIRETO;